

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

เทศบาลตำบลกุดเชียงหมี
อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก บ้านกุดชุม หมู่ที่ ๔ ข้างวัดบ้านกุดชุม ไปทางสนามบิน	๕๐๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	๔๙๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง บ้านกุดเข้ด่อน หมู่ที่ ๑๒ จากนายไพรพล แก้วหาญ - นายนายสงบ ไชยแสง	๓๐๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	๒๙๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก บ้านกุดเชียงหมี หมู่ที่ ๑๐ จากบ้านนายอารมณ์ ธีธรรม - บ้าน นายไพฑูรย์ แสงประจักษ์	๒๔๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	๒๓๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสวาสดี หมู่ที่ ๓ จากบ้านนายวินัย มั่นส ไปสนามบิน	๕๐๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	๔๙๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านแก่งนาคำ หมู่ที่ ๘ จากถนน คสล.เดิม - ไปวัดป่าบ้านแก่งนาคำ	๓๖๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	๓๕๘,๕๐๐	๑,๕๐๐	กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านสวาสดี หมู่ที่ ๓ จากบ้านนางวรรณ อ่อนพุทธา - สามแยก คสล.เดิม	๒๑๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	๒๐๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก บ้านห้วยยาง หมู่ที่ ๒ จากสี่แยกศาลาประชาคม - รางระบายน้ำเดิม	๑๑๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	๑๐,๙๐๐	๙๙,๑๐๐	กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก บ้านห้วยยาง หมู่ที่ ๒ จากสามแยกไปทางทิศตะวันออก	๑๐๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง
๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก บ้านห้วยยาง หมู่ที่ ๒ (สามแยกโรงเรียนบ้านห้วยยาง)	๓๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	๒๙,๕๐๐	๕๐๐	กองช่าง
๑๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก บ้านห้วยยาง หมู่ที่ ๒ จากสามแยก - ข้างวัดบ้านห้วยยาง (วัดปฐมภิคาราม)	๑๓๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	๑๒๙,๕๐๐	๕๐๐	กองช่าง
๑๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก บ้านกุดเชียงหมี หมู่ที่ ๑ จากบ้านนางกวินนา เด็กศิริ ไป รางระบายน้ำจุดเดิม (สามแยก) ตำบลกุดเชียงหมี อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา	๓๒๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	๓๑๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	กองช่าง
๑๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านกุดเชียงหมี หมู่ที่ ๑ บริเวณร้านรับซื้อของเก่า - รางระบายน้ำเดิม ตำบลกุดเชียงหมี อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา	๑๑๕,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	๑๑๔,๕๐๐	๕๐๐	กองช่าง
๑๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก บ้านสวาสดี หมู่ที่ ๓ จากบ้านนางอ้อมทรัพย์ บุญลักษณ์ - หน้าวัดบ้านสวาสดี	๑๑๑,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	๑๐๙,๕๐๐	๑,๕๐๐	กองช่าง
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๗ (ต่อจากถนน ค.ส.ล.เดิม) ถึง นานายมนัส วุฒิกุลยานนท์	๒๙๗,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	๒๙๖,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านกุดเชียงหมี หมู่ที่ ๖ จาก นายนายทวี แสงประจักษ์ – หอถ้ำน้ำประปา หมู่ที่ ๖ ตำบลกุดเชียงหมี อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์	๑๕๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	๑๔๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง
๑๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก บ้านกุดเชียงหมี หมู่ที่ ๖ จากสามแยกบ้านนายไชยา ลุสุข - บ้านนางรังสี ทุมเสน	๑๙๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	๑๘๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๗ จาก ค.ส.ล.เดิม ไปหอถ้ำประปาบ้านหนองบัว หมู่ที่ ๗	๒๘,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	๒๗,๕๐๐	๕๐๐	กองช่าง
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านกุดเข้ด่อน หมู่ที่ ๑๒ จาก นายนายศรีประทุม สุวะศรี - นานางสีดา สังขสูตร	๗๕,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	๗๔,๕๐๐	๕๐๐	กองช่าง
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตร บ้านกุดเข้ด่อน หมู่ที่ ๙ จากนายนายขุนคำ จารุเนตร - นายนายสงบ ปูนปอง	๗๘,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	๐	๗๘,๐๐๐	กองช่าง
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตร บ้านกุดเชียงหมี หมู่ที่ ๑๐ จากนางนางแพ โพธิบุตร ไปสามแยกโคกน้ำเกลี้ยง	๘๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	๐	๘๐,๐๐๐	กองช่าง
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตร บ้านแก้งนาคำ หมู่ที่ ๘ จากสามแยกไปสำนักสงฆ์ภูเพ็ก - ไปนายนายสัมฤทธิ์ สร้อยแก้ว	๑๒๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	๐	๑๒๐,๐๐๐	กองช่าง
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านกุดเข้ด่อน หมู่ที่ ๑๒ จากนา นายอุดร เมืองพิล - นานายเหรียญทอง สุวะเสน	๒๕๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	๐	๒๕๐,๐๐๐	กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(ต่อ)

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านกุดเข้ด่อน หมู่ที่ ๑๒ จากนา นายฮอด รสจันทร์ ถึง นานายวรยุทธ ชาลีศรี	๓๕,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	๐	๓๕,๐๐๐	กองช่าง
๒๔	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านแดนสวรรค์ หมู่ที่ ๑๑ - บ้าน โนนแดงตำบลห้องแซง ตำบลกุดเชียงหมี อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดยโสธร	๓๘๖,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	๐	๓๘๖,๐๐๐	กองช่าง
๒๕	โครงการก่อสร้างประปาหอดึงสูง บ้านสวาสดี หมู่ที่ ๓	๔๐๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	๐	๔๐๐,๐๐๐	กองช่าง
๒๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก บ้านกุดเชียงหมี หมู่ที่ ๑๐ จากบ้านนางประมัย สาระไชย - บ้านนายลามิตร เจริญวงศ์	๑๗๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	๐	๑๗๐,๐๐๐	กองช่าง
๒๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูสำเร็จรูป บ้านกุดชุม หมู่ที่ ๔ จากบ้านนายสมาน พรหมรักษ์ - พุ่งนา	๑๔,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	๐	๑๔,๐๐๐	กองช่าง
๒๘	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV Sytem) ภายในตำบล กุดเชียงหมี	๔๕๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	๐	๔๕๐,๐๐๐	กองช่าง

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
๑	โครงการเทศบาลตำบลกุดเชียงหมี สัญจรร่วมกับอำเภอ...ยืม เคลื่อนที่ (Amphoeyim Mobile Service)	๕,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	๐	๕,๐๐๐	สำนักปลัด
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ฯลฯ ของเทศบาลตำบลกุดเชียง หมี	๒๐๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	๖๒,๐๐๐ (โอนลด)	๑๓๘,๐๐๐	สำนักปลัด
๓	โครงการเลือกตั้ง	๑,๐๐๐ ๒๙๙,๐๐๐ (โอนเพิ่ม)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑๗,๙๐๐	๒๘๒,๐๐๐	สำนักปลัด
๔	โครงการศึกษาดูงานพระราชกรณียกิจและเดินทางเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ของเทศบาลตำบล กุดเชียงหมี	๖๒,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	๕๔,๕๒๐	๗,๔๘๐	สำนักปลัด
๕	โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพ ของประชาชนในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง เป็นประมุข	๕,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	๐	๕,๐๐๐	สำนักปลัด
๖	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึก	๑๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	๐	๑๐,๐๐๐๐	สำนักปลัด
๗	โครงการจัดงานรัฐพิธี	๑๕,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	๐	๑๕,๐๐๐๐	สำนักปลัด

แผนงานบริหารงานทั่วไป (ต่อ)

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
๘	โครงการรับบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม	๘,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	๘,๐๐๐	๐	สำนักปลัด
๙	โครงการประชุมประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๔๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	๓๗,๗๐๐	๒,๓๐๐	สำนักปลัด
๑๐	โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษี	๖๕,๐๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๖๐,๘๙๓	๔,๑๐๗	สำนักปลัด
๑๑	โครงการอบรมการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๖๙	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	๑๘,๒๐๐	๑,๘๐๐	สำนักปลัด

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	๖๘,๓๒๗	๓๑,๖๗๓	สำนักปลัด
๒	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นควบคุมไฟป่า พ.ศ. ๒๕๖๙	๕๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	๐	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด

แผนงานการรักษาความสงบภายใน (ต่อ)

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
๓	โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	๒๕,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	๒๕,๐๐๐	๐	สำนักปลัด
๔	โครงการเสริมสร้างหมู่บ้านมั่นคง ตำบลเข้มแข็ง ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดอำเภอเลิงนกทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔	๓๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	๐	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
๑	โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๕๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	๐	๕๐,๐๐๐	กองการศึกษา
๒	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับประถมศึกษาตำบลกุดเชียงหมี	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	๐	๒๐,๐๐๐	กองการศึกษา
๓	โครงการนิเทศ ตรวจสอบ ติดตามการทำงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๕,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	๐	๕,๐๐๐	กองการศึกษา

แผนงานการศึกษา (ต่อ)

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
๔	โครงการพัฒนาทักษะด้านกีฬาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	๐	๑๐,๐๐๐	กองการศึกษา
๕	โครงการส่งเสริมทักษะและพัฒนาการเด็กปฐมวัยตำบล กุดเชียงหมี	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	๔๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษา
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๑,๐๑๐,๖๕๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๕๒๒,๘๖๐	๔๘๗,๗๙๐	กองการศึกษา
๗	การจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียน ในตำบลกุดเชียงหมี	๑,๑๗๑,๖๖๔	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๖๘๔,๕๕๔.๒๘	๔๘๗,๑๐๙.๓๒	กองการศึกษา
๘	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน	๒,๔๕๒,๔๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑,๒๑๗,๕๕๐	๑,๒๓๔,๘๕๐	กองการศึกษา
๙	โครงการแข่งขันกีฬายูวชนสัมพันธ์ด้านยาเสพติดระดับตำบล	๑๕๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	๑๔๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	กองการศึกษา
๑๐	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน	๑๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	๐	๑๐,๐๐๐	กองการศึกษา
๑๑	โครงการจัดงานบุญคุณลาน	๕๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	๕๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา
๑๒	โครงการประเพณีลอยกระทงตำบลกุดเชียงหมี	๕๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	โอนออก ๔๖,๐๐๐	๔,๐๐๐	กองการศึกษา

แผนงานการศึกษา (ต่อ)

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
๑๓	โครงการหล่อเทียนวันเข้าพรรษา	๓๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	๐	๓๐,๐๐๐	กองการศึกษา
๑๔	โครงการสนับสนุนการจัดงานสืบทอดประเพณีบุญบั้งไฟ จังหวัด ยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	๑๘,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	๑๘,๐๐๐	๐	อุดหนุน อ.เลิงนกทา
๑๕	อุดหนุนโครงการประเพณีบุญข้าวจี	๑๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	๑๐,๐๐๐	๐	สภา วัฒนธรรม
๑๖	อุดหนุนโครงการประเพณีบุญบั้งไฟตำบลกุดเชียงหมี	๒๕๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	๒๕๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษา
๑๗	อุดหนุนโครงการตุ้มโฮมผู้สูงอายุ	๓๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	๓๐,๐๐๐	๐	สภา วัฒนธรรม
๑๘	อุดหนุนโครงการประเพณีเลี้ยงปู่ตา	๒๕,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	๒๕,๐๐๐	๐	สภา วัฒนธรรม
๑๙	อุดหนุนโครงการประเพณีเส็งกลองตุ้ม	๓๐๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	๓๐๐,๐๐๐	๐	สภา วัฒนธรรม
๒๐	อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีบุญกุ่มข้าวใหญ่	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	๒๐,๐๐๐	๐	สภา วัฒนธรรม

หมายเหตุ : ข้อ ๑๒ โครงการประเพณีลอยกระทงตำบลกุดเชียงหมี โอนงบประมาณ จำนวน ๔๖,๐๐๐ บาท ดังนี้

๑. โครงการส่งเสริมทักษะฯ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท ๒. ค่าไฟฟ้า จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท ๓. ค่าเช่าบ้าน จำนวน ๖,๐๐๐ บาท(๒) แผนงาน
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
๑	โครงการธนาคารขยะ	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๒	โครงการปรับปรุงสถานที่ทะเลขยะมูลฝอยให้เป็นสถานที่เทกองขยะ มูลฝอยควบคุม	๕๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	๐	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๓	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	๗๗,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	๗๖,๐๐๐	๑,๐๐๐	สำนักปลัด
๔	โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๔๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	๐	๒๔๐,๐๐๐	สำนักปลัด

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและสตรี	๑๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	๐	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๒	โครงการสนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	๑๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	๑๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด

แผนงานสังคมสงเคราะห์ (ต่อ)

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
๓	โครงการออกตรวจเยี่ยมบ้านผู้พิการและผู้สูงอายุ	๑๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	โอนลด	๐	สำนักปลัด

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
๑	โครงการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	๐	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๒	โครงการจัดอบรมส่งเสริมการประกอบอาชีพ	๕๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	๐	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๓	โครงการศึกษาดูงานตามรอยพ่อด้วยวิถีความพอเพียงเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๕๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	๐	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด

แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
๑	โครงการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสสมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษก	๑๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	๐	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด

งบกลาง

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๓,๕๑๒,๐๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๙,๕๓๘,๗๐๐	๓,๙๗๓,๓๐๐	สำนักปลัด
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	๓,๕๙๕,๒๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๒,๔๘๖,๘๐๐	๑,๑๐๘,๔๐๐	สำนักปลัด
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑๒๐,๐๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๗๖,๕๐๐	๔๓,๕๐๐.๐๐	สำนักปลัด
๔	โครงการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลกุดเชียงหมี	๕๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	๕๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด