

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)



เทศบาลตำบลกุดเชียงใหม่
อำเภอเลื่อนกทา จังหวัดยโสธร

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลกุดเชียงหมี อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

๑.ยุทธศาสตร์ ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ โครงสร้างพื้นฐาน การลงทุนและพาณิชย์กรรม

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก แยกบ้านนาย ทองแดง ธรรมวิฐาน – ร.ร.นาโปร้ง หมู่ที่ ๓ บ้านสวาสดี	๔๐๒,๐๐๐	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๑๓ มี.ค.๖๘	๔๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนต่อจาก ดอนปู่ตา หมู่ที่ ๕ บ้านกุดเข้ด่อน	๒๖๘,๐๐๐	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๑๗ มี.ค.๖๘	๒๖๗,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแยกถนนทางเข้า สำนักสงฆ์พุทธนิมิตร – สวนนายสุนทร ราชชิต หมู่ที่ ๖ บ้านกุดเชียงหมี	๔๐๒,๐๐๐	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๑๓ มี.ค.๖๘	๔๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตร จากนายนายนา สังขสูตร ไปนายนายประจวบ จันทมาลา หมู่ที่ ๙ บ้านกุดเข้ด่อน	๑๒๐,๐๐๐	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๒๕ ธ.ค.๖๗	๑๑๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง จากสามแยกถนนโคกหิน กองนายแสงทิพย์ บางใบ ถึงนายนายพรพิรมณ์	๕๖,๐๐๐	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๒๑ ส.ค.๖๘	๕๕,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
๖	โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง จากสามแยกโรงเรียน กุดเข้ด่อน หมู่ที่ ๕ ถึงนายนายอุรา สมประสงค์	๓๒,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-	-	-
๗	โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง ถนนหลังโรงเรียนบ้าน กุดเข้ด่อน ไปบ้านหนองบัว หมู่ที่ ๗	๘๗,๐๐๐	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๒๗ ม.ค.๖๘	๘๖,๕๐๐	๕๐๐	กองช่าง
๘	โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง แยกจากถนนกุดเข้ด่อน ไปโคกหินกอง นานายสุภาพ สุวะศรี ไป นานายบุญยืน ดอกจันทร์	๑๓๔,๐๐๐	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๕ ก.พ.๖๘	๑๓๓,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง
๙	โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง แยกสวนยางนายสมจิตร สมประสงค์ ไป บ่อขยะ	๑๓๔,๐๐๐	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๕ ก.พ.๖๘	๑๓๓,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง
๑๐	โครงการถนนดินลูกรัง นานายแสงทิพย์ บางใบ ไป นา นายกาย รสจันทร์ บ้านแดนสวรรค์ หมู่ที่ ๑๑	๕๖,๐๐๐	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๑๐ พ.ย.๖๘	๕๕,๕๐๐	๕๐๐	กองช่าง

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
๑๑	โครงการถนนดินลูกรัง แยกถนนบ้านแดนสวรรค์ ห้างแสง ไปนา นายกอบชัย มุลหลวง หมู่ที่ ๑	๕๖,๐๐๐	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๑๐ พ.ย.๖๘	๕๕,๕๐๐	๕๐๐	กองช่าง
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางทับถนนคอนกรีต หมู่ที่ ๑๐	๔๕๙,๐๐๐	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๑๓ มี.ค.๖๘	๔๕๗,๐๐๐	๒,๐๐๐	กองช่าง
๑๓	โครงการขยายเขตประปา บ้านแก่งนาคำ หมู่ที่ ๘ ไปทาง ไปบ้านห้วยยาง (บ้านห้วยเจริญธรรม)	๑๖๐,๐๐๐	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๒๔ ธ.ค.๖๗	๑๕๙,๕๐๐	๕๐๐	กองช่าง
๑๔	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม นานายก้อน รสจันทร์ หมู่ที่ ๑๒ บ้านกุดเข้ด่อน	๓๑๐,๐๐๐	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๑๓ มี.ค.๖๘	๓๐๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	กองช่าง
๑๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ จุดบ้านนางหยาดเพชร แซโก - ที่นายนายร่ำพรรณ หาวีลี หมู่ที่ ๔ บ้านกุดชุม	๔๘๐,๐๐๐	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๓ มี.ค.๖๘	๒๑๖,๕๙๔.๒๗	๒๖๓,๔๐๕.๗๓	กองช่าง
๑๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านแก่งนาคำ หมู่ที่ ๘ จาก สี่แยกข้างบ้านนางทองพูล ศรีสุระ ไปห้วยยาง	๔๘๐,๐๐๐	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๒๘ ม.ค.๖๘	๔๗๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	กองช่าง

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
๑ ๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๒ จากสี่แยกหน้าวัด ปฐุมิการาม มาแยกบ้านนางบุญนำ ทวีพันธ์	๓๖๐,๐๐๐	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๑๘ ก.พ.๖๘	๓๕๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	กองช่าง
๑ ๘	โครงการก่อสร้างระบบประปาภายในสำนักงานเทศบาล ตำบลกุดเชียงหมี	๑๐๐,๐๐๐	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๔ พ.ย.๖๘	๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง
๑ ๙	โครงการก่อสร้างโรงเก็บของกองช่าง เทศบาลตำบล กุดเชียงหมี	๒๑๖,๐๐๐	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๓๐ ก.ย.๖๘	๒๑๔,๐๐๐	๒,๐๐๐	กองช่าง
๒ ๐	โครงการปรับปรุงสำนักงานเทศบาลตำบลกุดเชียงหมี	๑๕๐,๐๐๐	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๓๐ มี.ค.๖๘	๑๔๘,๕๐๐	๑,๕๐๐	กองช่าง
๒ ๑	โครงการก่อสร้างอาคารเก็บเอกสาร	๒๙๐,๐๐๐	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๑๕ ก.ค. ๖๘	๒๘๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	กองคลัง
๒ ๒	ก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านกุดเชียงหมี หมู่ที่ ๖ แยกดอน ขี้หมาจอก ถึงนายน้อย ทบอาจ	๓๙๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-	-	-

๒. ยุทธศาสตร์ ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 ๒.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนางานสวัสดิการสังคม
 (๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
๑	โครงการเทศบาลตำบลกุดเชียงหมี สัญจรร่วมกับอำเภอ... ยืมเคลื่อนที่ (Amphoeyim Mobile Service)	๑๕,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-	-	-
๒	โครงการเลือกตั้ง	๗๐๐,๐๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น	มีนาคม ถึง มิถุนายน ๒๕๖๘	๖๕๖,๕๒๖	๔๓,๔๗๔	สำนักปลัด
๓	โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยความเสมอภาคและสิทธิ เสรีภาพของประชาชนในระบบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	๑๕,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-	-	-
๔	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึก	๑๐,๐๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น	๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๘	๗,๕๐๐	๒,๕๐๐	สำนักปลัด
๕	โครงการศึกษาอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน	๒๐๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-	-	-
๖	โครงการรับบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช ชนนีพันปีหลวง เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม	๘,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-	-	-

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
๗	โครงการจัดงานรัฐพิธี	๑๕,๐๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น	๑๗ มี.ค. ๖๘	๑๕,๐๐๐	-	อุดหนุน อำเภอเลิงฯ
๘	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำบัญชีศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	๑๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-	-	-
๙	โครงการอบรมการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและ ภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๖๘	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น	๑๗ มี.ค. ๖๘	๑๖,๕๐๐	๓,๕๕๐	กองคลัง
๑๐	โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษี	๑๐๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-	-	-
๑๑	โครงการประชุมประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-	-	-

(๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและ สตรี	๒๐,๐๐๐	โอนลด ไม่ได้ดำเนินการ	-	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	งาน สวัสดิการ
๒	โครงการออกตรวจเยี่ยมบ้านผู้พิการและผู้สูงอายุ	๑๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-	-	งาน สวัสดิการ

(๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
๑	โครงการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น	๕,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-	-	-
๒	โครงการจัดอบรมส่งเสริมการประกอบอาชีพ	๓๐,๐๐๐	ดำเนินการเสร็จแล้ว	-	๓๐,๐๐๐	๐	งาน สวัสดิการ
๓	โครงการศึกษาดูงานตามรอยพ่อด้วยวิถีความพอเพียงเพื่อ ขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๑๐๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-	-	-
๔	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพันธุ์พืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริฯ	๑๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-	-	-

(๑) งบกลาง

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
๑	โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๓,๓๔๖,๔๐ ๐	ดำเนินการเสร็จแล้ว	ต.ค. ๖๘ – ก.ย. ๖๘	๑๒,๓๔๙,๒๐๐	๙๙๗,๒๐๐	งาน สวัสดิการ
๒	โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ	๓,๕๓๒,๘๐๐	ดำเนินการเสร็จแล้ว	ต.ค. ๖๘ – ก.ย. ๖๘	๓,๒๘๕,๒๐๐	๒๔๗,๖๐๐	งาน สวัสดิการ
๓	โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑๒๐,๐๐๐	ดำเนินการเสร็จแล้ว	ต.ค. ๖๘ – ก.ย. ๖๘	๑๐๐,๕๐๐	๑๙,๕๐๐	งาน สวัสดิการ
๔	โครงการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลกุดเชียงหมี	๕๐,๐๐๐	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๓ ก.พ.. ๒๕๖๘	๕๐,๐๐๐	๐	งาน สวัสดิการ

๒. ยุทธศาสตร์ ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาทางการศึกษา

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
๑	โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๕๐,๐๐๐	ดำเนินการ	๒๕ มี.ย.๖๘	๔๖,๕๐๐	๓,๕๐๐	กอง การศึกษา
๒	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับประถมศึกษาตำบล กุดเชียงหมี	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการ	๑๙ - ๒๐ ก.พ.๖๘	๕๐,๐๐๐	-	กอง การศึกษา
๓	โครงการนิเทศ ตรวจสอบ ติดตามการทำงานของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๕,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-	-	-
๔	โครงการพัฒนาทักษะด้านกีฬาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๒๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	โอนลด ๑๖,๕๐๐		๓,๕๐๐	กอง การศึกษา
๕	โครงการส่งเสริมทักษะและพัฒนาการเด็กปฐมวัย ตำบลกุดเชียงหมี	๓๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-	-	-
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๑,๑๓๓,๘๒๕	ดำเนินการแล้ว	โอนลด ๑๑๕,๐๐ ไตรมาส ๑-๔	๙๘๓,๔๕๕	๓๕,๓๗๐	กอง การศึกษา
๗	ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ โรงเรียนในตำบลกุดเชียงหมี	๑,๑๙๔,๒๙๗	ดำเนินการแล้ว	โอนเพิ่ม ๒๗,๕๐๐ ไตรมาส ๑-๔	๑,๑๓๓,๔๕๓.๓ ๘	๘๘,๓๔๓.๖๒	กอง การศึกษา
๘	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน	๒,๒๘๓,๔๐๐	ดำเนินการแล้ว	โอนเพิ่ม ๑๑๙,๐๐๐ ไตรมาส ๑-๔	๒,๓๒๗,๖๔๔	๗๔,๗๕๖	กอง การศึกษา

๒.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณสุข

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
๑	โครงการปรับปรุงสถานที่ทชยะมูลฝอยให้เป็นสถานที่เทกองขยะมูลฝอยควบคุม	๑๕๐,๐๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น	เม.ย - พ.ค. ๖๘	๑๔๘,๕๐๐	๑,๕๐๐	สำนักปลัด
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านกฐิพ กฐิย และระบบการแพทยฎุกเงิน	๓๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-	-	-
๓	โครงการสัตรโพลอดโรค คนพลอดกัย จากโรคพิษสุนัขน้บ้า	๗๕,๐๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น	มี.ค. - พ.ค. ๖๘	๔๕,๙๕๐	๒๙,๐๕๐	สำนักปลัด
๔	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านบริหารจัดการขยะ	๓๐,๐๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น	-	๒๙,๓๐๐	๗๐๐	สำนักปลัด
๕	โครงการก่อสร้างระบบบำบัดแบบบ่อทรายกรอง	๑,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-	-	-
๖	โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๔๐,๐๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น	-	๒๔๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด

(๑) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
๑	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เทศบาลตำบลกุดเชียงหมี	๕๐,๐๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	๔๙,๕๐๐	๕๐๐	สำนักปลัด
๒	โครงการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน โอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษก	๑๐,๐๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น	๒๒ กรกฎาคม ๖๘	๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	สำนักปลัด

๓. ยุทธศาสตร์ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ การจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยและนโยบายที่สำคัญของรัฐ

๓.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐๐,๐๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น	๑๘ กุมภาพันธ์	๕,๗๐๐	๙๔,๓๐๐	สำนักปลัด
๒	โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.	๕๐,๐๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น	๒๙ – ๓๐ กรกฎาคม	๕๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด
๓	โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินงานศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ (สถานที่กลาง)	๓๐,๐๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น	-	๓๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด

๓. ยุทธศาสตร์ ประเด็นการพัฒนาที่ ๔ การพัฒนา ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการท่องเที่ยว
 ๓.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี รักษาอัตลักษณ์ของท้องถิ่น
 (๑) แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
๑	โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ด้านยาเสพติด ระดับตำบล	๑๐๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-	-	กอง การศึกษา
๒	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน	๓๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-	-	กอง การศึกษา
๓	โครงการจัดงานบุญคุณลาน	๓๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	๑๑ - ๒๑ ม.ค.๖๘	๓๐,๐๐๐	๐	กอง การศึกษา
๔	โครงการประเพณีลอยกระทงตำบลกุดเชียงหมี	๓๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-	-	กอง การศึกษา
๕	โครงการหล่อเทียนวันเข้าพรรษา	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	๙ ก.ค.๖๘	๒๐,๐๐๐	๐	กอง การศึกษา
๖	โครงการสนับสนุนการจัดงานสืบทอดประเพณีบุญบั้งไฟ จังหวัด ยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๑๘,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	๑๖ - ๑๘ พ.ค.๖๘	๑๘,๐๐๐	๐	กอง การศึกษา
๗	อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีบุญกุ่มข้าวใหญ่	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	๑๓ - ๑๔ ก.พ.๖๘	๒๐,๐๐๐	๐	กอง การศึกษา
๘	อุดหนุนโครงการประเพณีบุญข้าวจี๋	๑๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	๖ - ๗ มี.ค.๖๘	๑๐,๐๐๐	๐	กอง การศึกษา

(๑) แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
๙	อุดหนุนโครงการประเพณีบุญบั้งไฟตำบลกุดเชียงหมี	๑๕๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	๒ พ.ค.๖๘	๑๕๐,๐๐๐	๐	กอง การศึกษา
๑๐	อุดหนุนโครงการต้อมโฮมผู้สูงอายุ	๓๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	๑๓ เม.ย.๖๘	๓๐,๐๐๐	๐	กอง การศึกษา
๑๑	อุดหนุนโครงการประเพณีเลี้ยงปู่ตา	๑๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	๑๗ พ.ค. ๖๘	๑๐,๐๐๐	๐	กอง การศึกษา
๑๒	อุดหนุนโครงการประเพณีเส็งกลองต้อม	๑๕๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	๑๕ เม.ย.๖๘	๑๕๐,๐๐๐	๐	กอง การศึกษา